

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" (Херсонская область)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" (Херсонская область)                                                                                                              |                                                           |            |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Херсонская область)                                                                                                                                   | Срок реализации проекта                                   | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Улучшено качество среды для жизни граждан Российской Федерации, проживающих в опорных населенных пунктах, на 30 процентов к 2030 году путем реализации программ развития опорных населенных пунктов |                                                           |            |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Цыганенко Р.А.                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Херсонской области |            |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Козупица С.А.                                                                                                                                                                                       | МИНИСТР                                                   |            |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Огородникова Е.А.                                                                                                                                                                                   | Начальник управления                                      |            |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |            |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                   | Государственная программа                                 |            |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                | Признак реализации в МО |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                            |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8      | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                         | 14                      |
| 1     | ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации |                    |                             |                  |      |             |        |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                            |                         |
| 1.1.  | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах                                                                                                                  | НП,ГП, Указ 309    | Процент                     | 0,0000           | 2019 | -           | 3,4800 | 11,8600 | 19,3200 | 24,0700 | 28,8200 | 33,5700 | Козупица С.А.<br>МИНИСТР<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>СТРОИТЕЛЬСТ<br>ВА,<br>АРХИТЕКТУРЫ<br>И ЖИЛИЩНО-<br>КОММУНАЛЬН<br>ОГО<br>ХОЗЯЙСТВА<br>ХЕРСОНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                     |

### 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                   | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                     | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |              |              |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                          | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации     |                        |                                          |                  |      |             |              |              |      |      |      |      |                                             |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                        | Достигнуто<br>соисполнителями<br>проекта целевое<br>значение показателя<br>"Улучшение качества<br>среды для жизни в<br>опорных населенных<br>пунктах" (по годам,<br>по месяцам) | -                      | Процент                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 100,00<br>00 | -            | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Мониторинг направлен на контроль своевременного достижения всеми участниками проекта целевого значения показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам) |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |              |              |      |      |      |      |                                             |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                        | Достигнуто<br>соисполнителями<br>проекта целевое<br>значение показателя<br>"Улучшение качества<br>среды для жизни в<br>опорных населенных<br>пунктах" (по годам,<br>по месяцам) | -                      | Процент                                  | 0,0000           | 2024 | -           | -            | 100,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Мониторинг направлен на контроль своевременного достижения всеми участниками проекта целевого значения показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам) |                                                                                                                                                                                 |                        |                                          |                  |      |             |              |              |      |      |      |      |                                             |                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Развитие инфраструктуры в населенных  
пунктах (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.     | Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации                         |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.   | Мероприятие (результат)<br>"Достигнуто соисполнителями<br>проекта целевое значение<br>показателя "Улучшение качества<br>среды для жизни в опорных<br>населенных пунктах" (по годам,<br>по месяцам)" | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Козупица С.А.                | Мониторинг направлен<br>на контроль<br>своевременного<br>достижения всеми<br>участниками проекта<br>целевого значения<br>показателя "Улучшение<br>качества среды для<br>жизни в опорных<br>населенных пунктах" (по<br>годам, по месяцам) |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Утверждены<br>(одобренены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"                                                                | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Козупица С.А.                | Прочий тип документа<br>Сформирована и<br>утверждена Программа<br>развития опорных<br>населенных пунктов                                                                                                                                 |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                            | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Козупица С.А.                | Отчет По данным о<br>достижении показателя и<br>его компонентов,                                                                                                                                                                         |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                             |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | контрольными точками отсутствует                                                    |                           | предоставленным ответственными исполнителями за достижение компонентов, формируется отчет                                                                                                                  |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Достигнуто соисполнителями проекта целевое значение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам)"           | 01.01.2026       | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.             | Мониторинг направлен на контроль своевременного достижения всеми участниками проекта целевого значения показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам) |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Заключено нефинансовое соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Херсонская область)" | -                | 01.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.             | Соглашение О реализации на территории Херсонской области регионального проекта Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Херсонская область)                                                           |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий за 1 полугодие 2026 года"                                                                                                              | -                | 20.07.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Козупица С.А.             | Отчет Мониторинг реализации мероприятий за 1 полугодие 2026 года                                                                                                                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                   |
|        |                                                                                                                        |                  |               | точками отсутствует                                                                 | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                     |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Мониторинг реализации мероприятий за 2 полугодие 2026 года"                                          | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.                | Отчет Мониторинг реализации мероприятий за 2 полугодие 2026 года                    |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.                | Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.                | Прочий тип документа документы о материально-техническом (кадровом) обеспечении     |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козупица С.А.                | Отчет Мониторинг выполнения работ за 2026 год                                       |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Херсонская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                   | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                           | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                         | Показатели регионального проекта                                                                        |                          |
|       |                                                                                                                                                         | "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Достигнуто соисполнителями проекта целевое значение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам) | 100,000                                                                                                 | 100,000                  |
| 2     | Достигнуто соисполнителями проекта целевое значение показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах" (по годам, по месяцам) | 100,000                                                                                                 | 100,000                  |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                               | 200,000                                                                                                 | 200,000                  |